ARBEJDSPLAN for etablering af genbrugsforretning Frederikssundsvej 294 VERSION 20180103	mandag d 15.1	onsdag d 17.1	torsdag d 18.1	fredag d 19.1	mandag d 22.1	tirsdag d 23.1	onsdag d 24.1	torsdag d 25.1	fredag d 26.1	mandag d 29.1	onsdag d 31.1	torsdag d 1. 2	**fredag d 2.2**	aftales senere	aftales senere	aftales senere	aftales senere	**Torsdag d 1.3**
ÅBENT HUS klargøring 12 - 14																		
ÅBENT HUS kl 14 -17																		
NEDRIVNING -gipsvægge		X	X	X														
NEDRIVNING - gaSbetonvægge		X	X	X														
NEDRIVNING - eksist gulvbelægning		X	X	X														
DØRHUL - udskæring i kældervæg		X	X	X														
NEDRIVNING - eksist inventar		X	X	X														
NEDTAGNING - vandrør		X	X	X														
OPRYDNING div affald		X	X	X														
BORTKØRSEL af affald til genbrugsstation		X	X	X														
MIDLERTIDIGT GELÆNDER - om trappe			X															
MIDLERTIDIG KØKKEN -montage			X															
NYE GIPSVÆGGE - opsætning					X	X	X											
TÆPPER I KÆLDER - pålægning										X	X	X						
TRÆGULVE BUTIK STUE - pålægning														X	X	X	X	
VÆGGE - spartling					X	X	X	X	X									
VÆGGE - maling						X	X	X	X	X								
GULVKLINKER BAGINDGANG - lægning										X	X	X						
GULVKLINKER KÆLDERGANG - lægning										X	X	X						
MONTERING - køkken stueetage											X	X	X					
MONTERING - vaskefaciliteter														X	X	X		
FACADESKILTE - montering																X	X	
EL - tilpasning til det nye											X	X	X	X	X	X	X	
VAND OG AFLØB - tilpasning til det nye											X	X	X	X	X	X	X	
RENGØRING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LAGERRUM I KÆLDER KLAR																		
BUTIK KÆLDER KLAR																		
BUTIK STUE KLAR																		