ARBEJDSPLAN for etablering af genbrugsforretning Frederikssundsvej 294 version 20180206	**status**	15. JANUAR	UGE 3	UGE 4	UGE 5	UGE 6	mandag d 12.2	tirsdag d 13.2	onsdag d 14.2	torsdag d 15.2	fredag d 16,2	dage aftales	**TORSDAG D 22. 2**	dage aftales senere	**MANDAG D 5. MARTS**	dage aftales senere	**LØRDAG D 10. MARTS**	**LØRDAG D 17. MARTS**
ÅBENT HUS klargøring 12 - 14	√																	
ÅBENT HUS kl 14 -17	√																	
NEDRIVNING -gipsvægge	√		X															
NEDRIVNING - gasbetonvægge	√		X															
NEDRIVNING - eksist inventar	√		X															
NEDTAGNING - vandrør	√		X	X														
OPRYDNING div affald	√		X	X														
BORTKØRSEL af affald til genbrugsstation	√		X	X														
MIDLERTIDIGT GELÆNDER - om trappe	√		X															
KÆLDER -VÆGGE spartling maling	√		X	X														
KÆLDER gulvmaling	√			X														
KÆLDER BUTIK tæpper - pålægning	√					X												
KÆLDER VASKERUM	√			X	X	x												
KÆLDER GULVKLINKER - lægning	√				X	X												
KÆLDER VASKERUM installationer	√			x	x	x												
KÆLDER - vaskemask/ tørretumbler	√					X												
BUTIK STUE - TRÆGULV pålægning							X	X	X	X	X							
STUE BUTIK VÆGGE - spartling	√			X														
STUE BUTIK VÆGGE - maling	√					x												
STUE BUTIK VINDUESPLADER											x	X						
STUEETAGE - køkken MONTERING														X		x		
STUEETAGE NYT VINDUE														x		X		
FACADESKILTE - montering											x	x						
EL - tilpasning til det nye		x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	x	x	x				
RENGØRING		X	X	X	X	X	x	x	x	x	x	x	X					
KÆLDER LAGER KLAR TIL INVENTAR	√				X													
KÆLDER BUTIK KLAR TIL INVENTAR	√					X												
BUTIK STUE KLAR TIL INVENTAR													X					
INFORMATIONSMØDE															x			
FRIVILLIGHEDSDAG																	X	
ÅBNING GENBRUG																		X